ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪಾಳಿ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ: ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ Asphalting to roads at defence colony and surrounding area in ward no 14 Bagalagunte ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲ ವಿಳಂಭ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾ.ಪಾ./ದಾ.ವಿ/ಕಾ/566/2019-20, ದಿನಾಂಕ: 12.03.2020.

2. ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಆ/ಪಿ.ಎಸ್.ಆರ್(ಜಿ)/1646/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 01.08.2022.

******

1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ14ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ Asphalting to roads at defence colony and surrounding area in ward no 14 Bagalagunte ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 014-19-000023 ರಂತೆ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ. 250.00 ಲಕ್ಷಗಳಲಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮೆ॥ ಎಂ.ಎಸ್.ವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ, ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ದಿನಂಕ: 12.03.2020 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 180 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2) ಮುಂದುವರೆದು, ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 26.04.2022 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

3) ಮುಂದುವರೆದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 26.04.2022 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಆ/ಪಿ.ಎಸ್.ಆರ್(ಜಿ)/1646/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 01.08.202ರ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಗುಣ ಭರವಸೆ ವಿಭಾಗ ವತಿಯಿಂದ ಗುಣ ಭರವಸೆ ವರದಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

4) ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಲ್ಲನ್ನು ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಗುಣ ಭರವಸೆ ವಿಭಾಗದ ವರದಿಯು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲು ಕೋರಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ

5) EE TUCC